

# Műszaki ellenőri állásfoglalás

---

Üllő Város Önkormányzata

2225 Üllő Templom tér 3.

Kissné Szabó Katalin Polgármester Asszony részére

**Tárgy:** Műszaki ellenőri véleményezés **kivitelező határidő módosítás kapcsán** – Az Üllő 2 csoportos bölcsőde építése” Kivitelezési munkálatai


Alulírott **Szlávik Róbert**, műszaki ellenőrként (névjegyzéki szám: MüE-013-60532) igazolom, hogy a **PM BÖLCŐDEFEJLESZTÉS 2018/30 2 csoportos bölcsőde építése Üllőn**” projekt kapcsán megkötött kivitelezési vállalkozói szerződés teljesítése során a vállalkozó az **Thermik Plus Kft. 2225 Üllő Pesti út 47-49 képviseli: Gombai László** a vállalkozási szerződés szerinti véghatáridő hosszabbítást kezdeményezte 30 nappal.

A világban kialakult egészségügyi válsághelyzet, a koronavírus terjedése és a tavasszal kihirdetett veszélyhelyzetre mint külső elháríthatatlan akadály, „vis maior”-ra tekintettel a megkezdett kivitelezés kapcsán az anyagbeszállítási nehézségek és alvállalkozói teljesítési nehézségek miatt fennakadást okoztak a kivitelezői szerződés teljesítésében. Az időközben keletkezett csúszást a kivitelező saját hatáskörben részlegesen kezelte, de behozni azt teljes egészében nem tudta, ezért kérelmének megfelelően a véghatáridő 30 nappal való meghosszabbítását támogatom.

Melléklet: Kivitelező Teljesítési határidők módosítása iránti kérelem.

Kelt: Leányfalu, 2020. október 15.

Tisztelettel:



Szlávik Róbert

műszaki ellenőr

Szlávik és Kolláth Kft.

2016 Leányfalu, Mogyorós u. 2.

Banksz.:11600006-00000000-36114283

Adószám.:13707343-2-13

Cégjisz.:13-09-152356