

Munkaszám: M107881/20

**Üllő Város Önkormányzata****Lengyel Daniella részére****Üllő  
Templom tér 3.  
2225****Tárgy:** Teljesítési határidők módosítása

Tisztelt Lengyel Daniella!

Alulírott THERMIK Plus Műszaki, Kereskedelmi és Generál Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2225 Üllő, Pesti út 47-49., Cg: 13-09-069858, képvis.: Gombai László ügyvezető) az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Tisztelt Megrendelő „2 csoportos bölcsőde építése Üllőn” építési beruházás tárgyú, a Kbt, 115. § (1) bekezdés szerinti nemzeti közbeszerzési eljárást indított a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Thermik Plus Kft-t, mint Vállalkozót hirdette ki nyertesnek, amelynek alapján a Felek Szerződést kötöttek egymással a kivitelezésre vonatkozóan.

A teljesítés műszaki tartalmát a közbeszerzési felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki tartalom képezi. A szerződés időtartamára, a Vállalkozói szerződés, „A szerződés időtartama” – bekezdésének 6. pontja tér ki, miszerint: A szerződés teljesítésének határideje **a munkaterület átadásától számított 7 hónap, de legkésőbb 2020. november 09. napja.**

A világban kialakult egészségügyi válsághelyzet, a koronavírus terjedése és a tavasszal kihirdetett veszélyhelyzetre mint külső elháríthatatlan akadály, „vis maior”-ra tekintettel a megkezdett kivitelezés kapcsán az anyagbeszállítási nehézségek és alvállalkozói teljesítési nehézségek miatt fennakadást okoztak a szerződés teljesítésében. Az időközben keletkezett csúszást saját hatáskörben részlegesen kezeltük, de behozni azt teljes egészében nem tudtuk. Ezen okokból Társaságunk a Vállalkozási szerződés „A Szerződés időtartama” 6. pontjában meghatározott teljesítési határidőn túl, **a kivitelezési véghatáridő 30 napos meghosszabbítását kéri.** Jelen levelünkkel kezdeményezzük, hogy a Tisztelt Megrendelő a teljesítési határidőt módosítsa.

Üllő 2020.10.15

Tisztelettel: .....

THERMIK PLUS KFT.

Képv.: Sík Tímea